Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO DEI CANTIERI C2-C3	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantieri	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	2 g
MURO -CORDOLO	
Scavo a sezione obbligata	4 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fonda	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in eleva	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g
Realizzazione di vespaio per muri controterra	5 g
Rinterro di scavo	2 g
REGIMAZIONE IDRAULICA	32 g
Scavo a sezione ristretta	5 g
Posa tubazione	4 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g
SISTEMAZIONE AREA CAMPO SPORTIVO	9 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	2 g
Formazione di fondazione stradale	6 g
Formazione di manto di usura e collegamento	6 g
RIPRISTINO FINALE E SMONTAGGIO CANTIERE	4 g
Smobilizzo del cantiere	4 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	3 g
ALLESTIMENTO DEI CANTIERI C1-C12-C8-C9-C10-C11	4 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantieri	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	2 g
STRADE-MARCIAPIEDI - ILLUMINAZIONE	72 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	15 g
Realizzazione di marciapiedi	15 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	10 g
Montaggio di apparecchi illuminanti	5 g
Formazione di fondazione stradale	44 g
Formazione di manto di usura e collegamento	42 g
RIPRISTINO FINALE E SMONTAGGIO CANTIERE	3 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	3 g
ALLESTIMENTO DEI CANTIERI C5-C4.1-C4.2-C6- C7	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantieri	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	2 g
STRADE-MARCIAPIEDI	81 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	15 g
Realizzazione di marciapiedi	15 g
Formazione di fondazione stradale	48 g
Formazione di manto di usura e collegamento	62 g
ALLESTIMENTO DEI CANTIERI B1-B2	4 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantieri	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	2 g
CONSOLIDAMENTO TERRENO CORDOLO SU MICROPI	15 g
Realizzazione di micropali (tipo TUBFIX)	5 g
Scavo a sezione ristretta	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda	9 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g
STRADE	14 g
Formazione di fondazione stradale	10 g
Formazione di manto di usura e collegamento	7 g
ALLESTIMENTO DEI CANTIERI B10	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantieri	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	2 g
STRADE-PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO	30 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	10 g
Realizzazione di marciapiedi	8 g
Formazione di manto di usura e collegamento	14 g
ALLESTIMENTO DEI CANTIERI B11	6 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantieri	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	2 g
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO	23 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	15 g
Realizzazione di marciapiedi	15 g
ALLESTIMENTO DEI CANTIERI B12	6 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantieri	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	2 g
STRADE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO	34 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	15 g
Realizzazione di marciapiedi	13 g
Formazione di manto di usura e collegamento	17 g
ALLESTIMENTO DEI CANTIERI B4-B5-B6-B7-B8-B9	6 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantieri	2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	2 g
STRADE	42 g
Formazione di fondazione stradale	30 g
Formazione di manto di usura e collegamento	33 g

LEGENDA Zona:

- Z1 = ZONA UNICA
- Z2 = Nuova Zona...
- Z3 = ZONA 3
- Z4 = ZONA 1
- Z5 = ZONA 2
- Z6 = ZONA 4
- Z7 = NONA 5
- Z8 = ZONA 6
- Z9 = ZONA 7.
- Z10 = Nuova Zona...
- Z11 = ZONA 8