COMUNE DI **ROCCABRUNA** (Provincia di Cuneo)

DECRETO 6000 CAMPANILI
(L. 98 del 09/08/2013 – art.18 comma 9 del D.L. 69 del 21/06/2013)
DECRETO DI FINANZIAMENTO prot. 387 del 10/02/2015

COD. 0434 LAVORI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE PAVIMENTAZIONE AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO STRADE COMUNALI

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO

CRONOPROGRAMA FASI PROPEDEUTICHE LAVORI

FASI DI LAVORO		MARZO 2015				APRILE 2015				MAGGIO 2015				GIUGNO 2015				LUGLIO 2015				AGOSTO 2015			
SETTIMANA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASI PROPEDEUTICHE INIZIO LAVORI																									
1	**REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**																								
2	**ATTI APPROVAZIONE COMUNE PROGETTO ESECUTIVO**																								
3	**COMUNICAZIONE DETERMINA A CONTRARRE A MINISTERO INFR. (30/04/2015)**																								
4	**ESPLETAMENTO GARA, VERIFICHE ED AFFIDAMENTO LAVORI**																								

CRONOPROGRAMA DEI LAVORI

FASI DI LAVORO		SETTEMBRE 2015				OTTOBRE 2015				NOVEMBRE 2015				DICEMBRE 2015				GENNAIO 2016				FEBBRAIO 2016			
SETTIMANA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CONCENTRICO																									
C1	**STRADA DEI CATARI**																								
C2	**PIAZZA CAMPO SPORTIVO**																								
C3	**AREA BOCCIOFILA**																								
C4	**STRADA VALLI OCCITANE E STRADA DELFINATO**																								
C5	**STRADA INAUDI E AZALIS**																								
C6	**STRADA BORGATA PROVENZA**																								
C7	**SRADA LUISA PAULIN**																								
C8	**STRADA L.ALBERT**																								
C9	**STRADA BORGATA GAUTERO**																								
C10	**STRADA LINGUADOCA**																								
C11	**STRADA PROVINCIALE**																								
C12	**STRADA MISTRAL**																								

ALL.10 - Cronoprogramma dei lavori.xlsx

FASI DI LAVORO		SETTEMBRE 2015				OTTOBRE 2015				NOVEMBRE 2015				DICEMBRE 2015				GENNAIO 2016				FEBBRAIO 2016			
SETTIMANA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
BORGATE																									
B1	**STRADA BORGATA PRAROSSO**																								
B2	**PIAZZALE VIA HANS CLENS NUM. CIVICO 32**																								
B3	**STRADA BORGATE GRANGETTA-TOSCHIA**																								
B4	**STRADA BORGATA COPETTO**																								
B5	**STRADA BORGATA VOLI**																								
B6	**STRADA BORGATA RINAUDO**																								
B7	**STRADA BORGATE ISCHIA-FONFONAIA**																								
B8	**STRADA BORGATA COMBETTA**																								
B9	**STRADA BORGATA GARDIOLA**																								
B10	**STRADA E PAVIMENTAZIONE PIAZZA BORGAT SANT'ANNA**																								
B11	**PAVIMENTAZIONE BORGATA FERRE**																								
B12	**STRADA BORG. CENTRO-CASTELLO E PAVIMENTAZIONE BORGATA CENTRO**																								

COMUNE DI ROCCABRUNA

ALL.10 - Cronoprogramma dei lavori.xlsx

FASI DI LAVORO		MARZO 2016				APRILE 2016				MAGGIO 2016				GIUGNO 2016				LUGLIO 2016				AGOSTO 2016			
SETTIMANA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CONCENTRICO																									
C1	**STRADA DEI CATARI**																								
C2	**PIAZZA CAMPO SPORTIVO**																								
C3	**AREA BOCCIOFILA**																								
C4	**STRADA VALLI OCCITANE E STRADA DELFINATO**																								
C5	**STRADA INAUDI E AZALIS**																								
C6	**STRADA BORGATA PROVENZA**																								
C7	**SRADA LUISA PAULIN**																								
C8	**STRADA L.ALBERT**																								
C9	**STRADA BORGATA GAUTERO**																								
C10	**STRADA LINGUADOCA**																								
C11	**STRADA PROVINCIALE**																								
C12	**STRADA MISTRAL**																								

ALL.10 - Cronoprogramma dei lavori.xlsx

FASI DI LAVORO		MARZO 2016				APRILE 2016				MAGGIO 2016				GIUGNO 2016				LUGLIO 2016				AGOSTO 2016			
SETTIMANA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
BORGATE																									
B1	**STRADA BORGATA PRAROSSO**																								
B2	**PIAZZALE VIA HANS CLENS NUM. CIVICO 32**																								
B3	**STRADA BORGATE GRANGETTA-TOSCHIA**																								
B4	**STRADA BORGATA COPETTO**																								
B5	**STRADA BORGATA VOLI**																								
B6	**STRADA BORGATA RINAUDO**																								
B7	**STRADA BORGATE ISCHIA-FONFONAIA**																								
B8	**STRADA BORGATA COMBETTA**																								
B9	**STRADA BORGATA GARDIOLA**																								
B10	**STRADA E PAVIMENTAZIONE PIAZZA BORGAT SANT'ANNA**																								
B11	**PAVIMENTAZIONE BORGATA FERRE**																								
B12	**STRADA BORG. CENTRO-CASTELLO E PAVIMENTAZIONE BORGATA CENTRO**																								

CRONOPROGRAMA FASI FINALI DEI LAVORI

FASI DI LAVORO		SETTEMBRE 2016				OTTOBRE 2016				NOVEMBRE 2016				DICEMBRE 2016				GENNAIO 2017				FEBBRAIO 2017			
SETTIMANA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LAVORI																									
1	**COLLAUDO LAVORI E RENDICONTAZIONE FINALE**																								